

Обозначение	Кол-во	Кол-во торцовок	Замки	Резка углов	Объем, м3	Объем общ, м3	
Доска стены 03 (plank wall) 135x28 L=710	28	2	1	2	0,0026	0,0728	
Доска стены 04 (plank wall) 135x28 L=6000	2	2	3	2	0,0225	0,045	
Доска стены 05 (plank wall) 135x28 L=5900	1	2	3	7	0,0208	0,0208	
Доска стены 01 (plank wall) 67,5x28 L=3000	1	2	2	2	0,0056	0,0056	
Доска стены 02 (plank wall) 135x28 L=3000	33	2	2	4	0,0112	0,3696	
Доска фронтона 01 (plank pediment) 135x28 L=809	3	2	0	2	0,0016	0,0048	
Доска фронтона 02 (plank pediment) 135x28 L=1583	3	2	0	2	0,0045	0,0135	
Доска фронтона 03 (plank pediment) 135x28 L=2357	3	2	0	2	0,0074	0,0222	
Доска фронтона 04 (plank pediment) 135x28 L=3000	3	2	2	2	0,0103	0,0309	
Доска стены 005 (plank wall) 67,5x28 L=5900	1	2	3	2	0,0111	0,0111	
Доска стены 08 (plank wall) 135x28 L=5900	15	2	3	4	0,0221	0,3315	
Доска стены 07 (plank wall) 135x28 L=228	15	2	1	4	0,0008	0,012	
Стропила (trussing) 140x45 L=6000	3		2	2	0,0377	0,1131	
Настил крыши (roof) 90x19 L=1850	134	2	0	0	0,0032	0,4288	
Ветрозащитная планка (windbreak lath) 45x15 L=6000	2	2	0	0	0,0041	0,0082	
Ветрозащитная планка (windbreak lath) 120x15 L=1872	4	2	0	1	0,0033	0,0132	
Водосточная планка (guterr) 120x15 L=1872	4	2	0	0	0,0034	0,0136	
Ромбик (rhomb)	2	0	0	4	0,0001	0,0002	
Доска 02 (plank) 110x28 L=2025	4	2	0	0	0,0062	0,0248	
Доска 01 (plank) 70x28 L=1958	2	2	0	0	0,0038	0,0076	
Доска 03 (plank) 70x28 L=2025	1	2	0	0	0,0039	0,0039	
Дверь полусветлая (door) 1560x1880	1				0,1342		
Замок (lock)	1				0,0005		
Лага 01 (baarding joist) 90x45 L=2800	16	2	0	0	0,0113	0,1808	
Доска половая 01 (plank floor) 95x28 L=2744	29	2	0	0	0,0073	0,2117	
Плинтус 01 (plinth) 45x15 L=2744	4	2	0	0	0,0017	0,0068	
Плинтус 02 (plinth) 45x15 L=582	2	2	0	0	0,0004	0,0008	
Настил веранды 01 (plank floor) 95x28 L=2900	1	2	0	4	0,0074	0,0074	
Настил веранды 02 (plank floor) 95x28 L=2900	26	2	0	0	0,0077	0,2002	

Настил веранды 03 (plank float) 95x28 L=2900	1	2	0	2	0,0076	0,0076	
Настил веранды 04 (plank float) 95x28 L=2872	1	2	0	2	0,0075	0,0075	
Плинтус 03 (plinth) 45x15 L=2872	1	2	0	0	0,0018	0,0018	

Итого без учета столярки

2,1778

2,3065