

Обозначение	Кол-во	Кол-во торцовок	Замки	Резка углов	Объем, м3	Объем общ, м3
Доска стены 02 (plank wall) 135x28 L=3500	30	2	2	0	0,0131	0,393
Доска стены 50 (plank wall) 135x28 L=3790	3	2	2	0	0,0142	0,0426
Доска стены 100 (plank wall) 67,5x28 L=3790	3	2	2	0	0,0071	0,0213
Доска стены 07 (plank wall) 135x28 L=228	15	2	1	0	0,0008	0,012
Доска стены 01 (plank wall) 67,5x28 L=3000	1	2	2	0	0,0056	0,0056
Доска стены 02-01 (plank wall) 135x28 L=710	28	2	1	0	0,0026	0,0728
Доска стены 08-01 (plank wall) 135x28 L=5900	1	2	3	0	0,0221	0,0221
Доска стены 103 (plank wall) 135x28 L=708	4	2	3	0	0,0027	0,0108
Доска стены 104 (plank wall) 135x28 L=676	4	2	3	0	0,0026	0,0104
Доска стены 107 (plank wall) 135x28 L=1437	2	2	3	0	0,0054	0,0108
Доска стены 108 (plank wall) 135x28 L=858,5	2	2	3	0	0,0032	0,0064
Доска стены 109 (plank wall) 135x28 L=916,5	2	2	3	0	0,0034	0,0068
Доска стены 005 (plank wall) 67,5x28 L=5900	1	2	3	0	0,0111	0,0111
Доска стены 08 (plank wall) 135x28 L=5900	14	2	3	0	0,0221	0,3094
Доска стены 105 (plank wall) 135x28 L=5900	1	2	3	0	0,0221	0,0221
Стропила 01 (trussing) 140x45 L=3790	6		2	0	0,0238	0,1428
Ручка на планке, комплект (цилиндр с комплектом ключей) (door	1				0,0005	
Настил крыши 01 (roof) 85x19 L=2375	46	2	0	0	0,0038	0,1748
Настил крыши 02 (roof) 85x19 L=3853	46	2	0	0	0,0062	0,2852
Ветрозащитная планка 02 (windbreak lath) 40x19 L=3200	4		2	1	0,0024	0,0096
Ветрозащитная планка 01 (windbreak lath) 140x19 L=3200	4		2	1	0,0082	0,0328
Ветрозащитная планка 04 (windbreak lath) 40x19 L=4000	2		2	1	0,0029	0,0058
Ветрозащитная планка 03 (windbreak lath) 140x19 L=4000	2		2	1	0,0102	0,0204
Ветрозащитная планка 05 (windbreak lath) 140x19 L=4000	2		2	1	0,0103	0,0206
Ветрозащитная планка 07 (windbreak lath) 140x19 L=3200	4		2	1	0,0083	0,0332
Столб 01 (post) 120x120 L=2400	1	2	2	0	0,0288	0,0288
Доска стены 106 (plank wall) 90x28 L=600	2	2	3	0	0,0018	0,0036
Дверь светлая 02 (door) 1560x1850	1				0,0537	
Доска 01 (plank wall) 140x45 L=245	6	2	2	2	0,0015	0,009

Доска 06 (plank) 120x19 L=2092,5	2	2	0	0	0,0047	0,0094
Доска 07 (plank) 60x29 L=2000	1	2	0	0	0,0034	0,0034

Итого без учета столярки

1,7366

1,79395848